

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 朗晴协合长子仙翁山二期风电项目

项 目 编 号 长发改审发〔2017〕171号

建 设 地 点 长治市长子县

验 收 单 位 长子县朗晴协合风电有限公司

2021 年 9 月 8 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	朗晴协合长子仙翁山二期风电项目	行业类别	7
主管部门 (或主要投资方)	长子县朗晴协合风电有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	山西省水利厅、晋水保函〔2017〕756号、2017年9月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	长治市行政审批服务管理局、 长审管批〔2020〕58号、2020年4月		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2019年8月-2021年8月		
水土保持方案编制单位	山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司		
水土保持初步设计单位	中水北方勘测设计研究有限责任公司		
水土保持监测单位	山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司		
水土保持施工单位	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司		
水土保持监理单位	山西中咨项目管理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	山西直方大建筑安装工程有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保【2017】365号文),2021年9月8日,长子县朗晴协合风电有限公司在长治市长子县主持开展了朗晴协合长子仙翁山二期风电项目水土保持设施验收工作。参加验收工作的有建设单位长子县朗晴协合风电有限公司、水土保持设施验收报告编制单位山西直方大建筑安装工程有限公司、水土保持监理单位山西中咨项目管理有限公司、水土保持方案编制和水土保持监测单位山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司、水土保持措施施工单位中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司等单位的代表,会议成立了验收组(名单附后)。

验收组抽查了工程现场,听取了水土保持监理单位、水土保持监测单位关于水土保持监理、监测工作情况汇报,经讨论形成了朗晴协合长子仙翁山二期风电项目水土保持设施验收意见。验收会议工作情况如下:

(一)项目概况

朗晴协合长子仙翁山二期风电项目位于山西省长治市长子县南陈乡、石哲镇一带,行政区划属南陈乡、石哲镇管辖,项目区距长子县县城约22km,风电场中心坐标为:东经112°41'29.94"、北纬36°2'26.27"。

本期建设规模为41MW,风电场共安装13台风机,其中10台单机容量为3200kW,3台单机容量为3000kW,每台机组配一台箱式变压器,13台风机通过架空输电线路接入一期项目建设的220kV

升压站 35kV 侧。主体施工工期为 2019 年 8 月-2020 年 12 月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

本工程水土保持方案于 2017 年 9 月 25 日经山西省水利厅以“晋水保函〔2017〕756 号”文件批复，工程总占地面积 40.30 公顷（其中永久占地 16.45 公顷，临时占地 23.85 公顷），土石方挖填总量 30.60 万方，其中挖方总量为 15.30 万方（含表土剥离 1.14 万方），填方总量为 15.30 万方（含表土回覆 1.14 万方），无弃方。

在后期办理征占地手续时，由于原划分地块压覆矿产资源过多，因此建设单位对原有风机的位置、单机容量、数量和建设规模做出了调整。2020 年 4 月 8 日长治市行政审批服务管理局以“长审管批〔2020〕58 号”文对本项目水土保持方案变更予以批复。变更后项目工程总占地面积 11.44 公顷（其中永久占地 0.88 公顷，临时占地 10.56 公顷），土石方挖填总量 9.62 万方，其中挖方总量为 4.81 万方（含表土剥离 0.41 万方），填方总量为 4.81 万方（含表土回覆 0.41 万方），无弃方。项目总投资 31997.2 万元，项目组成主要包括风机箱变场、交通道路和输电线路。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2019 年 8 月 28 日，中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司以“京设工程〔2019〕20 号”文对本项目的初步设计报告进行了技术审查。本项目初步设计包含水土保持设计专篇。

工程建设过程中按照初步设计、批复的水土保持方案报告书的要求进行施工。

（四）水土保持监测情况

长子县朗晴协合风电有限公司委托山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司开展朗晴协合长子仙翁山二期风电项目水土保持监测工作，并由监测单位编制完成了《朗晴协合长子仙翁山二期风电项目水土保持监测总结报告》。监测总结报告主要结论为：水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治标准，防护效益较为明显，其中，水土流失治理度 98.65%，土壤流失控制比为 1.05，渣土防护率 98%以上，表土保护率 98%以上，林草植被恢复率 98.64%，林草覆盖率 87.39%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

长子县朗晴协合风电有限公司委托山西直方大建筑安装工程有限公司开展朗晴协合长子仙翁山二期风电项目水土保持设施验收报告编制工作，并由验收编制单位编制完成了《朗晴协合长子仙翁山二期风电项目水土保持设施验收报告》。

验收报告主要结论为：建设单位基本能按照批复的水土保持方案实施各项水土保持措施，水土保持工程基本与主体工程基本按照“三同时”制度落实。目前，工程建设区的水土保持工程符合设计和有关规范要求，水土流失防治责任范围内的各类开挖扰动面均得到了及时有效的治理。经试运行，所有的水土保持设施运行状况较好，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。

山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司接受该项目监测任务后，公司立迅速成立了本项目水土保持监测项目部，按照开发建设项目水土保持监测的有关规定开展水土保持监测工作，水土保持监测工作比较规范、监测点位布设较为合理，监测内容比较全面，监测方

法基本可行，监测资料齐全，监测成果准确可信。通过监测单位计算，监测资料的分析整理，得出以下监测结果：项目实际的水土流失防治责任范围为 7.46 公顷，其中永久占地 0.85 公顷，临时占地 6.61 公顷。根据监测结果，本项目实际土石方量总量为 7.93 万方，其中挖方量 3.97 万方（含表土剥离 0.41 万方），填方量 3.97 万方（含表土回覆 0.41 万方），无弃方。通过实施水土保持各项措施，本项目水土流失治理度 98.65%，土壤流失控制比为 1.05，渣土防护率 98% 以上，表土保护率 98% 以上，林草植被恢复率 98.64%，林草覆盖率 87.39%。各项治理指标满足防治标准的要求，水土保持设施具备正常运行的条件。

水土保持监理工作由山西中咨项目管理有限公司单位承担，将水保设施共划分为 3 个单位工程，24 个分部工程，109 个单元工程，质量等级均达到合格标准。

通过阅读监理、监测资料和向建设单位咨询，建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持法定程序基本完整；建设期水土流失防治任务基本完成；水土流失防治目标基本实现，申请及备查资料基本准确可信；水土保持设施后续管理维护责任落实；工程水土保持设施达到验收合格标准。各项水土保持设施运行状况良好，促进了水土流失防治工作的开展，取得了生态治理实效，可达到批复的水土保持方案要求

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成

了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强工程措施的管护工作，排水设施定期清淤；加强植物措施的管理工作，对成活率不高的区域及时进行补植补栽，使其发挥最大的经济和社会效益。